

Status strateških projekata

Promjene s obzirom na prethodno izvješće



Ivica Puljak


Četvrtak, 19. listopada 2023.

Izvješće o statusu strateških projekata

- ▶ POS stanovi i stambeno naselje Korešnica
- ▶ Uređenja Žnjana
- ▶ Tehnološki park Dračevac
- ▶ Izgradnja novih vrtića
- ▶ Izgradnja i dogradnja osnovnih škola
- ▶ Izgradnje i rekonstrukcije garaža
- ▶ Poboljšanje javnog gradskog prijevoza
- ▶ Ozelenjavanje grada i rekonstrukcija tržnica
- ▶ Gospodarenje otpadom
- ▶ Izrada novog PPUG-a i GUP-a i gradski projekti
- ▶ Reorganizacija i digitalizacija gradske uprave

POS stanovi i Korešnica

- ▶ **Korešnica:**
 - Nastavak aktivnosti uređivanja imovinsko-pravnih odnosa
 - Nastavak izrade plana stambenog zbrinjavanja
- ▶ **Nastavljen rad na modelima kroz "Inicijativu 4 grada"**
 - Model gradnje novih stanova za dugoročni najam
 - Model fonda za garanciju iznajmljivanja praznih stanova
 - Modela osiguravanja stanova kroz urbanističke politike
 - Uspostavljen kontakt s državnim povjerenstvom za stambenu politiku



Uređenje Žnjana

► Status projekta

- Usvojen model financiranja
 - Kombinacija kredita EIB-a, EU fondova (ITU mehanizam) i vlastitih sredstava
- Ishođenje građevinskih dozvola za faze 1 – 5 u završnim radnjama
- Javna nabava
 - Otvorene ponude za izvođača radova
 - Tri ponuditelja
 - Ponude se pregledavaju do prvog tjedna studenog
 - Objavljen tender za nadzor, rok 31/10
- Sustav odvodnje Žnjan – Radoševac
 - Radovi u tijeku i prema planu
- Započeli radovi na cesti Ivana Pavla II



Tehnološki park Split - Dračevac

► **Rekonstrukcija zgrade:**

- Kumulativna vrijednost izvedenih i situiranih radova do kraja rujna iznosi **12.740.576,25 € (76%)**
- Do kraja rujna izvedeno je, odnosno u tijeku je izvođenje radova po dilatacijama:
 - Dilatacija A i B: završava se ventilirana fasada na istoku i zapadu, u tijeku je montaža aluminijske staklene fasade na istoku i zapadu, montaža unutarnjih čeličnih stubišta i ograda, hidroizolacija krova se dovršava, izvode se gipskartonski radovi na 4. katu, keramičke obloge u prizemlju i stubištima ...
 - Dilatacija C (novi dio zgrade): dovršava se hidroizolacija krova te podgled na etaži prizemlja, izvode se gipskartonski radovi na svim etažama, aluminijska staklena fasada na jugu i istoku ...

► U tijeku je izvođenje parkinga.

► **Dinamički plan:**

- Prema Dinamičkom planu tehnički pregled predviđen za 15.12.2023.

► **Namještaj i oprema:**

- U tijeku je izrada namještaja, ugradba do kraja godine
- Potpisan je ugovor za nabavu multimedijске opreme, isporuka u tijeku
- U tijeku je pregled i ocjena nabave za Opremanje 3D laboratorija



Novi vrti i škole



Novi vrtići i jaslice, školske dvorane

- ▶ DV Pujanke i školska dvorana OŠ Pujanke
 - Objavljen natječaj za izvođenje radova, rok za prijavu 7/11
 - Planira se nadogradnja 5 učionica za prelazak u jednu smjenu
- ▶ DV Kila
 - Kompletirana projektna dokumentacija
 - Ishođenje građevinske dozvole u završnoj fazi
- ▶ DV Pazdigrad
 - Izdana lokacijska dozvola, izjavljena žalba
 - Razgovori s vlasnicima zemljišta u tijeku
- ▶ DV Mertojak
 - Projekt prijavljen na NPO, izrada glavnog projekta u tijeku
- ▶ Školska dvorana OŠ Stobreč
 - Ishođenje građevinske dozvole u završnoj fazi, e-konferencija traje do 27/10
- ▶ Školska dvorana OŠ Sućidar
 - Ishođenje građevinske dozvole u tijeku
- ▶ Školska dvorana OŠ Mertojak
 - Rješavanje žalbe na lokacijsku dozvolu u tijeku
- ▶ Meje
 - Podnošen zahtjev za građevinskom dozvolom

Proširenje škola

- ▶ OŠ Srinjine
 - Razmatra se gradnja nove škole na novoj lokaciji
- ▶ OŠ Lučac
 - Izrađen idejni projekt
- ▶ Centar za autizam
 - Adaptacija dodatnih prostora u Teslinoj ulici u tijeku
- ▶ Projektiranje ostalih osnovnih škola, proširenja, kuhinje, blagovaonice u tijeku
 - Izrada idejnih rješenja u tijeku
- ▶ OŠ Žrnovnica
 - Projektiranje u tijeku
- ▶ DV Žrnovnica
 - Projekt prijavljen na NPOO

Započela procedura nabave za projekt „Izgradnja i opremanje DV Pujanke i dvodijelne školske sportske dvorane OŠ Pujanki“



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I
OBRAZOVANJA



GRAD SPLIT



„Financira Europska unija –
NextGenerationEU“

- ▶ *Rehabilitacijski centar za djecu i mlade s najtežim oblicima invaliditeta te djecu i mlade s teškoćama u razvoju „Škverska ambulanta“*
 - U tijeku je revizija projektno-tehničke dokumentacije sukladno novim zahtjevima Grada Splita prema projektantima:
 - Gradu Splitu i ostalim dionicima u pripremi projekta predstavljeno je novo Idejno rješenje s kojim su se svi dionici usuglasili
 - U tijeku je definiranje konačnog obuhvata zahvata, rješavanje pitanja okolnih čestica radi definiranja pristupa objektu, te usklađenje planiranih sadržaja sa državnim standardima
 - Nakon toga će se dovršiti sve mape Idejnog projekta te isti predati na ishodenje Posebnih uvjeta
 - Po ishodenim Posebnim uvjetima, provesti će se postupak javne nabave za izradu Glavnog projekta za ishodenje građevinske dozvole te Izvedbenog projekta s troškovnicima za objavu postupka nabave za izvođenje radova
 - Projekt je kao strateški uvršten u Akcijski plan Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split 2021 – 2027
 - Time su osigurana bespovratna sredstva za sufinanciranje njegove realizacije
 - Sporazum o ITU mehanizmu Urbane aglomeracije je pred sklapanjem

Urbana mobilnost

Iz "Plana održive urbane mobilnosti Grada Splita do 2030. godine"



Slika 1. Hijerarhijska piramida održivog prometnog sustava



&



SPLIT
PARKING

Garaže i parkirališta

Garaže i parkirališta

▶ LOKVE

- U petak 13/10 uspješno odrađen tehnički pregled, 18/10 izdana uporabna dozvola, 19/10 očekuje se primipredaja, a do 1/11 potpisivanje ugovora s građanima i puštanje garaže u redovno korištenje

▶ DOBRILINA

- radovi se odvijaju, zasada, prema revidiranom dinamičkom planu u kojem je završni rok 30/11

▶ ZAGORSKI PUT

- Sanacija garaže započela je 22.8.2023, ugovoreni iznos radova je 1.187.179,18 EUR
- Rok završetka 6 mjeseci, radovi se odvijaju po planu

▶ SMILJANIĆEVA

- Sanacija garaže započela je 20.9.2023
- Ugovoreni iznos radova je 545.469,75 EUR, radovi se odvijaju po planu





&

PROMET^{d.o.o.}
Split

Javni gradski prijevoz

- ▶ **Proces redefiniranja linija u gradu**
 - Prijedlog novih linija prezentiran javnosti
 - Stigli prvi autobusi, do kraja godine uvođenje nove linije 3



&




Zelenilo i tržnice

Zelenilo, tržnice, javna rasvjeta

- ▶ **Pokrenut projekt ZaZeleni Split** u kojem po uzoru na svjetske metropole pružamo priliku građanima i firmama da sudjeluju u kreiranju zelenih investicija Grada
 - Prikupljeno oko 10 000 EUR
 - Odrađena instalacija 29 od 29 špina i desetak mini kvartovskih voćnjaka
 - Zasađeno 400 od 1000 planiranih stabala
- ▶ **Javna rasvjeta:** u tijeku razmtranje ponuda
- ▶ **Tržnice**
 - Plokite: radimo projekt sanacije krova, unutarnje klimatizacije i postavljanja solarnih panela
 - Pazar: sanacija Terena 4 i dijela Hrvojeve počinje u listopadu
 - Split 3: razrada idejnog projekta



POSAĐENA STABLA NA PODRUČJU GRADA SPLITA U RAZDOBLJU 2010. - 2023.





&



Split

Gospodarenje otpadom

Novosti od zadnje sjednice GV

► Polupodzemni spremnici

- Nakon što je u prethodnom razdoblju od godine dana postavljeno 340 spremnika na 79 lokacija (što sa spremnicima iz 2021. čini ukupan broj od 384 spremnika i 94 lokacije), prije nekoliko dana započeli smo s novom fazom, u kojoj će se postaviti još 400 spremnika.
- Postavljanje je započelo na području GK Lokve, kod adresa Stepinčeva 41 i Stepinčeva 71.
- U tijeku rješavanje neugodnih mirisa iz polupodzemnih spremnika za bio otpad
- Trenutno posjedujemo tri specijalna vozila za pražnjenje polupodzemnih spremnika.
 - U nadolazećem razdoblju objavit ćemo natječaje za nabavu još dva dodatna specijalna vozila za pražnjenje istih spremnika te specijalnog radnog vozila navlakač.
 - Također, obaviti će se prenamjena nekih radnih vozila.

► Nabava **biostabilizatora**, financirana većim dijelom EU sredstvima

- Natječaj se privodi kraju, slijedi izbor povoljnijeg ponuditelja.

► Suradnjom s Gradom i PiN-om uređen je prostor kod Biskupove palace

- Zelena reciklažna oaza; posađeni su jasmini, klematise i Ionicere

► Sudjelovanje na edukativnim radionicama u sklopu Mediteranskog festivala knjige

Kontinuirane aktivnosti

- ▶ Podjela kanti za reciklabilni otpad (papir i plastiku) je i dalje u tijeku
 - Dosad je podijeljeno oko 11 900 individualnih spremnika za papir i plastiku te ranije 9000 za biootpad
 - Kontinuirano se obavlja zamjena oštećenih spremnika
- ▶ U tijeku je je provjera funkcionalnosti informacijskog sustava za elektronsku identifikaciju posuda i kontejnera za otpad odnosno evidenciju pražnjenja posuda sustava
 - Sustav objedinjuje elektroničke komponente koje su ugrađene na vozilo za sakupljanje i odvoz otpada i softver – programsku aplikaciju za prikaz i administraciju podataka
 - Elektronska identifikacija vrši se pomoću RFID čipova (tagova) koji se ugrađuju u posude i kontejnere za otpad
 - Sustav očitava tagove automatski, putem RFID antena instaliranih na hidrauličkom podizaču vozila za sakupljanje otpada ili putem ručnog bežičnog RF RFID/barcode
- ▶ U tijeku je proces certifikacije ISO standarda 9001, 14000 i 45000.
- ▶ Grad je za potrebe Čistoće, s ciljem poboljšanja prikupljanja reciklabilnog otpada, aplicirao na natječaje Fonda
 - Pametni spremnici za odvojeno prikupljanje papira i plastike - po 10 kom, spremnici za staklenu ambalažu - 120 kom
 - Sredstva odobrena, slijede natječaji za nabavu navedenih spremnika
- ▶ Drobilicu za glomazni otpad očekujemo uskoro.
- ▶ U suradnji s udrugama i klubovima sudjelovali smo u rujnu u nekoliko ekoloških akcija (Zelena čistka i druge)

Sanacija Karepovca

- ▶ *Radovi na sanaciji Karepovca se odvijaju po planu, sukladno ugovoru*
- ▶ *Planirani kraj završeta radova na ovoj fazi je do kraja godine*
- ▶ *Radovi izgradnje pogona „plinske baklje“ na Karepovcu odvijaju se po planu*
- ▶ *Razmatraju se različita rješenja eventualne potrebe izgradnje prečišćivača otpadnih voda*

GUP, gradski projekti

▶ Izrada izmjena i dopuna PPUG-a i GUP-a

- *Zavod za prostorno uređenje Grada Splita dobio licencu za izradu Prostornih planova svih razina, te se aktivno uključio u izradu izmjena i dopuna PPUG i GUP*
- *Plan: do kraja godine otvori javni uvid, konačni prijedlog do 3. mjeseca 2024.*

▶ Gradski projekti

▪ **GP ISTOČNA OBALA**

- *nakon provedenog brojanje prometa, kao empirijske stručne podloge za odabir konačne prometne varijante, u izradi je mikrosimulacijski model mogućih prometnih rješenja, naručen od FGAG, te priprema idejnog rješenja za proširenje mosta u Jadranskoj ulici, i interventnog prometnog pravca prema šetalištu Petra Preradovića.*

▪ **GP KOPILICA**

- *Izrađene su programske smjernice*
- *Kao pripremu za prethodne konzultacije sa HŽ, HC i LUS, obavljeni razgovori u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH, radi usklađivanja daljnjih aktivnosti s projektima infrastrukturnih državnih sustava, i to:*
 - *prometni koridor povezivanje čvora Vučevica na Autocesti sa Gradskom Lukom Split, uključivši i planirani most preko Kaštelanskog zaljeva*
 - *izgradnja željezničkog kolodvora Kopilica*
 - *izgradnja Luke Stinice*
- *Nakon ovih konzultacija i paralelno uz njih, slijedi šira stručnu raspravu kao pripremu za izradu Programa natječaja.*

- *Za **GP Poljud, Brodarica i Stari Hajdukov Plac** izrađuju se programske smjernice za provedbu anketnih urbanističko-arhitektonskih natječaja*

Ostalo

Na Pujankama novo dječje igralište



Završeni su radovi na izgradnji dječjeg igrališta na Pujankama. Donedavno dotrajalo igralište zamijenila je ograđena uređena površina s novim spravama za igru i urbanom opremom, klupama, piknik stolovima i koševima. Sve pješačke površine igrališta izvedene su u kontinuitetu bez visinskih skokova i s primjerenim nagibima čime je omogućen pristup i korištenje igrališta djeci u invalidskim kolicima i majkama s malom djecom u dječjim kolicima.

Posjet i pohvale donatora, upravitelja Programa i Programskoga partnera projektu SuSTainable



U okviru projekta SuSTainable instalirano je već 10 elektrana od planiranih 14, a tijekom listopada očekuje se njihovo postepeno puštanje u rad. Također, najavljen je i novi ambiciozan plan za sljedeću godinu implementacije novih 30-ak solarnih elektrana.

175 učenica splitskih osnovnih škola sudjeluje u inovativnoj STEM aktivnosti



Kroz radionice s nastavnicima održane tijekom rujna predstavljen je kurikulum inovativne izvannastavne aktivnosti STeam koju su kreirali Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i A1 Hrvatska, a koja se po prvi puta provodi u Hrvatskoj.


Split, 27. rujna 2023. – 187 učenika, od čega 175 djevojčica, u 14 osnovnih splitskih škola sudjeluje u izvannastavnoj aktivnosti pod nazivom STeam koja se provodi s ciljem jačanja aspiracija i osnaživanja prvenstveno djevojčica prema STEM (*eng. science, technology, engineering and mathematics*) zanimanjima. Izvannastavna aktivnost organizirana je u okviru projekta A1

Oslonac kad treba: „Kuća za roditelje“ u objektu „Četiri palme“ otvorena za korisnike



Nakon što je uoči Božića prošle godine postao dom bivšim korisnicima Doma Maestral, danas je pušten u rad drugi dio objekta „Četiri palme“, namijenjen primarno roditeljima koji nemaju uvjete za osiguranje smještaja dok su im djeca na bolničkom liječenju u splitskoj bolnici.

Počeli konzervatorsko – restauratorski radovi na štandarcu na Pjaci s uklesavanjem datuma oslobođenja Splita od fašizma



Radovi uključuju čišćenje i rekonstrukciju kamenog postolja, te stručnu obradu.

Također, tijekom radova bit će uklesan datum oslobođenja Splita od fašizma, 26. listopada 1944., u skladu s odlukom Gradskog vijeća.

Zdravi i veseli bili!

I s gušton nan se u četvrtak 19. desetega Smojine 2023.
od 4 i po ure poslipodne
pridružili na Matejuški na pučku feštu



SMOJINI
100

VRATIJA SE ŠUNJE!

SVEČANON OTVORENJU SPOMENIKA
NOVINARSKON BARDU,
KRONIČARU SPLITA I DALMACIJE

MILJENKU SMOJI

koji će od tega dana zanavik gledat
svoje Velo misto s rodnega mandrača.

Pozivadu vas Grad Split i PŠRD Lubin

