

# Status strateških projekata

*Promjene s obzirom na prethodno izvješće*



Ivica Puljak


Petak, 26. travnja 2024.

# Izvješće o statusu strateških projekata

- ▶ POS stanovi i stambeno naselje Korešnica
- ▶ Uređenja Žnjana
- ▶ Tehnološki park Dračevac
- ▶ Izgradnja novih vrtića
- ▶ Izgradnja i dogradnja osnovnih škola
- ▶ Izgradnje i rekonstrukcije garaža
- ▶ Poboljšanje javnog gradskog prijevoza
- ▶ Ozelenjavanje grada i rekonstrukcija tržnica
- ▶ Gospodarenje otpadom
- ▶ Projekti aglomeracije
- ▶ Izrada novog PPUG-a i GUP-a i gradski projekti

# POS stanovi i Korešnica

- ▶ Korešnica:
  - Nastavak aktivnosti uređivanja imovinsko-pravnih odnosa i izrade plana stambenog zbrinjavanja
  - U tijeku projektiranje priključnih prometnica
- ▶ Nastavljen rad na modelima kroz "Inicijativu 4 grada"
  - Postignut dogovor s Europskom investicijskom bankom o tehničkoj pomoći za probleme stanovanja
- ▶ U predinvesticijsku studiju Gradskog projekta Brodarica uključena gradnja stanova za priuštivo stanovanje
- ▶ U izradi Pravilnik o priuštivom stanovanju, kroz koji ćemo iznajmiti nekoliko slobodnih stanova
- ▶ U tijeku osnivanja Odsjeka za stanovanje, koji će sustavno razvijati i implementirati stambene politike



# Uređenje Žnjana

## ► Status projekta

- Radovi idu po planu: faze 1, 2, 3, 4 i 5
  - Faza 6 (mali dio u koncesiji hotela Radisson) u pripremi
- Radovi na cesti Ivana Pavla II u tijeku
- Najnoviji video: <https://www.youtube.com/watch?v=njNCvkShcn8>



# Tehnološki park Split - Dračevac

## ► Rekonstrukcija zgrade:

- 26.2. ishodena uporabna dozvola
- U tijeku je otklanjanje nedostataka s rokom do 15.4.

## ► Vrijednost radova: 19.902.267,70 € bez PDV-a

## ► Namještaj i oprema:

- U tijeku je montaža ugradbenog namještaja (kuhinje, ormari, caffe bar, itd.), a zbog teškoća u pomorskom prometu isporuka preostalog namještaja početkom lipnja
- U tijeku je montaža multimedijske opreme, puštanje u rad predviđa se do 5 svibnja
- Isporučeni su uređaji za opremanje 3D laboratorija te su održane edukacije za korištenje iste

## ► Plan upravljanja

- Odluka za upravljanje od strane Razvoje agencije Split – RaST na sjednici danas

## ► Završno uređenje roh – bau prostora:

- U tijeku je projektiranje, rok izrade glavnih projekata je do 9. srpnja
- Zatim slijedi javna nabava za izvođača radova,
- Roh-bau prostori sadržavat će uredske jedinice, dvorane za sastanke te pomoćne prostore opće namjene.



# Novi vrti i škole



# Novi vrtići i jaslice, školske dvorane

- ▶ DV Pujanke i školska dvorana OŠ Pujanke
  - Gradnja u tijeku
- ▶ DV Kila
  - Javna nabava za izvođača radova u završnoj fazi, otvaranje ponuda početkom svibnja
- ▶ DV Pazdigrad
  - Odbijena žalba na lokacijsku dozvolu
  - Razgovori s vlasnicima zemljišta u tijeku
- ▶ DV Mertojak
  - Glavni projekt dostavljen i zatražena građevinska dozvola
- ▶ Školska dvorana i proširenje OŠ Stobreč, uz energetska obnovu
  - Završna faza javne nabava za izvođače radova
- ▶ Školska dvorana OŠ Sućidar
  - Završna faza javne nabava za izvođače radova
- ▶ Školska dvorana OŠ Mertojak
  - Žalba na lokacijsku dozvolu odbijena, vlasnici zemljišta pokrenuli upravnu tužbu
- ▶ OŠ Meje
  - Glavni projekt dostavljen, uskoro pokretanje postupka ishoda građevinske dozvole

# Proširenje škola

- ▶ OŠ Srinjine
  - Aktivnosti oko lokacije za novu školu
- ▶ OŠ Mejaši
  - Pronađena lokacija na Dragovodama za novu školu, analiza u tijeku
- ▶ Centar za autizam
  - Dovršeni novi prostori u Teslinoj ulici
  - U tijeku izrada projektnog zadatka za novi Centar za autizam na Firulama
- ▶ **Projektiranje ostalih osnovnih škola, proširenja, kuhinje, blagovaonice u tijeku**
  - Izrada idejnih rješenja u tijeku: većina predana Ministarstvu na provjeru
- ▶ OŠ Žrnovnica
  - Projektiranje u tijeku
- ▶ DV Žrnovnica
  - Projektiranje u tijeku
- ▶ DV Srinjine
  - Izrada dokumentacije za proširenje u tijeku





Preuzmi fotografije 



25. travnja 2024.

## Velike vijesti za mališane s Blatina: Uređeno igralište vrtića More!

Ponosno predstavljamo potpuno preuređeno igralište Dječjeg vrtića More! Nakon više od 30 godina, mališani našeg vrtića sada imaju novi prostor za igru, sa sjajnim spravama koje potiču maštu i aktivnost.



Preuzmi fotografije 



05. travnja 2024.

## Obavijest o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica dječjih vrtića na području grada Splita za pedagošku 2024./2025. godinu

Zahtjevi za upis djece zaprimaju se elektroničkim putem na poveznici: [upisi-vrtici.split.hr](https://upisi-vrtici.split.hr) od **utorka, 9. travnja, do utorka, 16. travnja 2024. godine.**

Obavijest o upisima sa svim informacijama dostupna je na web stranicama DV Marjan, DV Grigor Vitez, DV Radost i DV Cvit Mediterana.

Postupak upisa djece u programe gradskih dječjih vrtića ove godine po prvi put se provodi istodobno s upisima u programe privatnih dječjih vrtića.

Sam postupak prijave je unaprijeđen i pojednostavljen tako da je roditeljima u aplikaciji omogućen pretpregled prijave i provjera priložene dokumentacije, kako bi se umanjila mogućnost grešaka, odnosno dostave pogrešne dokumentacije.

S obzirom na otvorene nove jasličke grupe u privatnim i gradskim vrtićima, očekujemo da će u narednoj pedagoškoj godini sva djeca čija su oba roditelja zaposlena i imaju prebivalište na području grada Splita biti upisana.

► *Rehabilitacijski centar za djecu i mlade s najtežim oblicima invaliditeta te djecu i mlade s teškoćama u razvoju*

## **„Škverska ambulanta“**

- **U tijeku postupak javne nabave** za izradu Glavnog projekta za ishodaenje građevinske dozvole te Izvedbenog projekta s troškovnicima za objavu postupka nabave za izvođenje radova
- Projekt je kao strateški uvršten u Akcijski plan Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split 2021 – 2027
  - Time su osigurana bespovratna sredstva za sufinansiranje njegove realizacije

# Urbana mobilnost

Iz "Plana održive urbane mobilnosti Grada Splita do 2030. godine"



Slika 1. Hijerarhijska piramida održivog prometnog sustava



&



SPLIT  
PARKING

# Garaže i parkirališta

# Garaže i parkirališta

- ▶ **LOKVE**
  - Započela kompletno uređenje kotare, s naglaskom na prometnom rješenju oko garaže
- ▶ **DOBRILINA**
  - Završeni radovi, uskoro tehnički pregled, zatim izdavanje uporabne dozvole, očekuje se otvaranje početkom lipnja
- ▶ **PAPANDOPULOVA:** započela gradnja temeljne podloge
- ▶ **RAVNE NJIVE:** uskoro odabir izvođača radova i početak gradnje
- ▶ **VRANČIĆEVA I PERIVOJ ANE ROJE:** uskoro javna nabava za izvođača
- ▶ **PROJEKTI SANACIJE TRONDHEIMSKA, ŠIŽGORIĆEVA, PUJANKE 2:** projektiranje u tijeku
- ▶ **SUSTIPAN, JERETOVA, PLOKITE:** projektiranje u tijeku
- ▶ **ANALIZA POSTOJEĆIH KONSTRUKCIJA**
  - Rezultati analize: realizirat će se nadogradnja garaža Ostravska, Doverska, Tijardovićeve, Zagorski put, Domovinskog rata
  - Analize u tijeku: nova garaža u Jobovoj i proširenje garaže u Odeskoj
- ▶ **POJIŠAN, BLATINE, KUKULJEVIĆEVA, KMAN:** nabava projekatana u tijeku
- ▶ **P&R LOVRINAC I LOVRET:** izabrana idejna rješenja, uskoro prezentacija javnosti
- ▶ **KROZ SMRDEČAC I BOL:** analiza stanja u tijeku
- ▶ **SC BRDA:** javni arhitektonski natječaj u tijeku
- ▶ **KRAGIĆEVA POLJANA, STARI HAJDUKOV PLAC:** uskoro javni arhitektonski natječaj





&

**PROMET**<sup>d.o.o.</sup>  
Split

# Javni gradski prijevoz

# Javni gradski prijevoz

- ▶ Zapošljavanje novih vozača u tijeku
- ▶ Rješavanje dugova okolnih gradova i općina u tijeku
- ▶ Uvođenje novih linija
  - Provedena javna nabava za nabavku e-ticketing opreme za 18 novonabavljenih autobusa
    - Instalaciju u autobuse očekujemo kroz mjesec svibanj
  - Do sada su uvedene dvije kružne linije 3 i 3A
  - U fazi pripreme radnje za uvođenje linije 21
    - Izrada prometnog elaborata, formiranje rotora od elemenata na lokaciji križanje ulica Ivana pl. Zajca i Spinčićeve te dvije nove bus stanice na ulici Ivana pl. Zajca
- ▶ Faza 2. E-ticketing sustava putem ITU mehanizma:
  - Objavu poziva očekujemo u drugom kvartalu ove godine, trenutno radimo na izradi Studije izvodljivosti
- ▶ Nabava autobusa na alternativni pogon:
  - Studija izvodljivosti je većim dijelom izrađena, a da bi se konačno završila očekujemo uvjete iz poziva putem EU fondova
- ▶ Novi garažno – servisni centar na Dračevcu:
  - Izrađeno idejno rješenje, proveden postupak o utvrđivanju posebnih uvjeta i uvjeta priključenja





&



# Zelenilo i tržnice

# Zelenilo, Tržnice, Rasvjeta

## ▶ Zelenilo

- Drugi natječaj za sadnju stabala i grmova se uspješno provodi:
  - Odrađene su sadnje grmova, stabala i vodonatapni sustav na Blatinama, Trsteniku, Skalicama, Sućidru ( Juraj Bonači), Ravnim njivama i Mertojaku
  - Odrađena je 1/5 ugovora
  - Glavnina će se odraditi na jesen kad je optimalno vrijeme za sadnju

## ▶ Tržnice

- Plokite
  - Ugovorena sanacija krova, radovi će trajati pola godine
- Brda
  - Ugovorena obnova krovova štandova

## ▶ Rasvjeta

- Novo javno savjetovanje započinje za par dana



02. travnja 2024.

## Novi projekti ozelenjavanja Splita: Planira se sadnja 850 stabala i 13.000 grmova

Razvojna agencija Split - RaST za Grad Split pripremila je i prijavila dva projekta na ovogodišnji „Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina“ objavljen od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.



&



*Split*

# Gospodarenje otpadom

# Ugradnja polupodzemnih spremnika

- ▶ Sredinom listopada započeli smo s novom fazom postavljanja polupodzemnih spremnika
  - Plan je do kraja ljeta 2024. postaviti **ukupno 795 spremnika**
- ▶ Spremnici su tijekom travnja postavljeni na **sedam novih lokacija**, kako slijedi:
  - Varaždinska 53 (GK Kman)
  - Zrinskofrankopanska 28 i Lička 1 (GK Lovret)
  - Bregovita 7 (GK Bačvice)
  - Petravićeva 20 (GK Brda)
  - Ostravska 1 (GK Mertojak)
  - Tavelićeva 46 (GK Visoka)
- ▶ Na sedam lokacija na području **Gradskog kotara Lokve** u travnju su polupodzemni spremnici otvoreni za korištenje građanima
  - Novi spremnici mogu se pronaći kod adresa **Stepinčeva 2, Stepinčeva 20, Stepinčeva 41, Stepinčeva 71, Vukovarska 106, Dubrovačka 26 i Kranjčevićeva 22**
  - Na području tog kotara preostaje izgradnja još jedne lokacije te će po njenoj izgradnji kao i na Plokitama taj kotar biti u potpunosti bez kontejnera od 1100 litara
- ▶ Ukupno je riječ o **67 izgrađene lokacije** u ovoj fazi od listopada 2023.
  - Iste će tijekom idućih mjeseci biti u upotrebi za građane
  - Slijedi izgradnja na drugim lokacijama

# Nagrade za kampanju “Odvoji, lako je”

## ► Šest regionalnih i nacionalnih nagrada

- **SoMo Borac** u kategoriji SoMo Content
- **Zlatni MIXX** u kategoriji Cross-Media Integration Campaign
- **Zlatni Grand PRix** za odnose s javnošću velikih trgovačkih društava
- **2 x srebrni BalCannes** u kategorijama Positive Change Mosaic: Green Impact i Market Mosaic: Miscellaneous
- **Srebrna IdejaX** u kategoriji Best of Positive Change: Priroda

## Dani komunikacija: Kampanja „Odvoji, lako je” osvojila brojna domaća i regionalna priznanja



Piše: CTA komunikacije

Datum: 22/04/2024

Kategorija: Press



# Novosti od prethodne sjednice GV



- ▶ Tijekom travnja odrađuju se edukativne radionice za učenike
  - OŠ Žnjan Pazdigrad
  - OŠ Pujanke
  - OŠ Sućidar
  - OŠ Žnjan-Pazdigrad
- ▶ U tijeku su razgovori s kandidatima za radna mjesta
  - Samostalnog referenta prodaje/naplate (neodređeno vrijeme)
  - Samostalnog pravnog referenta (određeno vrijeme)
- ▶ Nakon završenog natječaja za usluge posredovanja pri zapošljavanju (tzv. agencijsko zapošljavanje za potrebe turističke sezone) izvršen je odabir najpovoljnijeg ponuditelja
  - čeka se protok žalbenog roka
- ▶ Nažalost, tijekom travnja zapaljeno je 20-ak kontejnera od 1100 litara
  - vandalizam nakon derbija i općenito

# Kontinuirane aktivnosti

- ▶ **Podjela kanti za reciklabilni otpad (papir i plastiku) je i dalje u tijeku**
  - Dosad je podijeljeno oko 14 000 spremnika za papir i plastiku te ranije 9000 za biootpad
  - Kontinuirano se obavlja zamjena oštećenih spremnika
- ▶ **U tijeku je je provjera funkcionalnosti informacijskog sustava za elektronsku identifikaciju posuda i kontejnera za otpad odnosno evidenciju pražnjenja posuda sustava**
- ▶ **U narednom razdoblju očekujemo isporuku**
  - Četiri vozila „smećara“ (7-8 m<sup>3</sup>) koja su namijenjena pražnjenju kanti (individualnih spremnika)
  - Tri mala vozila za prikupljanje otpada (2.5-3 m<sup>3</sup>) prvenstveno u užim ulicama i u centru grada te
  - *Vozilo navlakač*
  - Krajem ljeta očekujemo isporuku dva specijalna vozila za pražnjenje polupodzemnih spremnika



# Nastavlja se povećanje odvajanja



Trenutna stopa odvajanja: **26,48%**



&



VODOVOD I  
KANALIZACIJA  
S P L I T

# Vodno – komunalna infrastruktura

# Stanje strateških projekata ViK-a

- ▶ **P-1 "Spoj sustava odvodnje južnog sliva na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč"**
  - vrijednost ugovora iznosi **41.776.085 eura** bez PDV-a odnosno 52.220.106 eura s PDV-om
  - natječaj je napokon okončan, potpisan je i ugovor sa odabranim izvođačem radova te su započeti i sami radovi na terenu
- ▶ **P-2 "Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Žrnovnice i Korešnice"**
  - vrijednost ugovora iznosi **22.895.333 eura** bez PDV-a odnosno 28.619.167 eura s PDV-om
  - natječaj je okončan, potpisan je i ugovor sa odabranim izvođačem radova te se početak samih radova na terenu očekuje uskoro
- ▶ **P-3 "Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva grada Splita sa rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje"**
  - vrijednost ugovora iznosi **32.375.398 eura** bez PDV-a odnosno 40.450.000 eura s PDV-om
  - višegodišnji natječaj je okončan, potpisan je i ugovor sa odabranim izvođačem radova te su započeti i sami radovi na terenu
- ▶ **P-5 "Sustav daljinskog nadzora i upravljanja te regulacija dovoda vode od izvorišta Jadro do CS Ravne njive"**
  - vrijednost ugovora iznosi **2.641.067 eura** bez PDV-a odnosno 3.301.080 eura s PDV-om
  - natječaj je okončan, potpisan je i ugovor sa izvođačem radova te su sami radovi i započeli
- ▶ **P-6 "Projektiranje i nadogradnja UPOV Stupe"**
  - procijenjena vrijednost cca **79.000.000 eura**
  - prikupljene su ponude ponuđača te je stručno Povjerenstvo započelo sa pregledom odnosno evaluacijom pristiglih ponuda. Donošenje Odluke o odabiru očekuje za oko mjesec dana



04. travnja 2024.

## Novo gradilište u Splitu: Na “Visokoj” označen početak realizacije velikog komunalno – vodnog projekta

Danas je na Visokoj održano svečano otvaranje radova na projektu „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje grada Splita“, koji je dio „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“.

# GUP, gradski projekti

- ▶ Dovršen prvi prijedlog programskih ideja za gradske projekte:
  - **GP Poljud**
  - **GP Brodarica**
  - **GP Kopilica**
  - **GP Stari Hajdukov plac**
  - **GP Duilovo**
  - Uskoro javno predstavljanje i početak javne rasprava
- ▶ **GP Istočna obala:** tehnička provjera konačnog prometnog rješenja u završnoj fazi, rok za izradu je 10. svibnja
- ▶ Izrada **izmjena i dopuna PPUG-a i GUP-a**
  - *Uskoro dovršenje prve verzije za pokretanje javnog uvida, te utvrđivanje konačnog prijedloga*
    - *izgradnja Luke Stinice*
  - *Nakon ovih konzultacija i paralelno uz njih, slijedi šira stručna raspravu kao pripremu za izradu Programa natječaja*

# Ostalo

# Novi web portal grada



OBRASCI NATJEČAJI VIJESTI KONTAKT CENTAR KALENDAR

GRADSKA UPRAVA STRATEŠKI DOKUMENTI SMART CITY PROJEKTI UKLJUČI SE

KONTAKT CENTAR



Službeni portal  
Grada Splita

**Dobro došli!**



## KOMUNALNI RED

Odluke, Prijave, Raspored redara



## DJECA I MLADI

Naknade, Stipendije



## UMIROVLJENICI

Moj zlatni Split, Pomoć u kući



## SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Potpore, Naknade, Medicinski potpomognuta oplodnja




# Novi kalendar događanja



## Događanja u Splitu

HR ▾ 📅 ☰



**1 tra**

📍 Teniski tereni TK „Split 1950“ (Put Firula 18)

**ATP CHALLENGER Split Open 2024**



**20 tra**

📍 Hrvatsko narodno kazalište Split

**34. MARULIĆEVI DANI - Festival hrvatske drame**



**21 vij**

📍 Arheološki muzej u Splitu (Zrinsko-Frankopanska 25)

21.2.2024. - 1.5.2024.

**IZLOŽBA "MEMENTO MORI"**

IZLOŽBE




**26 ožu**

📍 Stara gradska vijećnica (Narodni trg)

26.3.2024. - 28.4.2024.

**IZLOŽBA - SAKRALNA KIPARSKA DJELA IZ ZBIRKE LJEVAONICE UMJETNINA UJEVIĆ**

IZLOŽBE



**1 tra**

📍 Teniski tereni TK „Split 1950“ (Put Firula 18)

1.4.2024. - 30.4.2024.

**ATP CHALLENGER Split Open 2024**

SPORTSKA DOGAĐANJA, IZDVJENO



**5 tra**

📍 Culture hub Hrvatska, Prostor (Plančičeva 2)

5.4.2024. - 29.4.2024.

**IZLOŽBA SRĐANA VELJOVIĆA: "OSAMDESETE"**

IZLOŽBE





25. travnja 2024.

## Otvorena izložba “Marko Marulić i Split - zajedničkih 500 godina”

Povodom 500-te obljetnice smrti Marka Marulića, oca hrvatske književnosti, najznačajnijeg hrvatskog renesansnog pisca te klasika europske kršćanske i humanističke književnosti, danas je u Marmontovoj ulici gradonačelnik Ivica Puljak svečano otvorio izložbu “Marko Marulić i Split-zajedničkih 500 godina”.



Grad Split (službena stranica)

4 d. · 🌐



Bit ćemo domaćini Europskih sveučilišnih igara 2028. godine! 🎉🌟🏆🥇🎯

To će biti najveći multisportski događaj u Hrvatskoj povijesti i najveći u Europi u 2028. godini, a na njemu će nastupiti više od 5000 studenata sportaša, s više od 400 europskih sveučilišta.





16. travnja 2024.

## Sudamja 2024.: Više od šezdeset programa na dvadesetak lokacija u gradu



16. travnja 2024.

## Dodijeljeno još devet stanova u najam socijalno ugroženim građanima

Nakon što su tri stana dodijeljena u prosincu 2022. i četiri u prosincu 2023. godine, danas su uručeni ključevi korisnicima još devet stanova za najam.



JAVNI POZIV gradskim kotarima i mjesnim odborima Grada Splita za prijavu projektnih prijedloga za koje su osigurana sredstva u Proračunu Grada Splita za 2024. (

Preuzmi fotografije 



05. travnja 2024.

## Objavljen Javni poziv za financiranje velikih projekata u gradskim kotarima i mjesnim odborima

Grad Split objavio je danas Javni poziv vijećima gradskih kotara i mjesnih odbora za prijavu većih projektnih prijedloga koje nije moguće realizirati iz njihovih decentraliziranih sredstava. Proračunom Grada Splita je osigurano 207.800,00 eura, a sredstva su namijenjena za projekte čija je investicijska vrijednost u jednoj godini veća od četiri godišnja proračuna decentraliziranih sredstava gradskih kotara i mjesnih odbora. Tekst Javnog poziva i potrebni obrasci nalaze se na poveznici: <https://split.hr/clanak/javni-poziv-vijecima-gradskih-kotara-i-mjesnih-odbora-grada-splita-za-prijavu-projektnih-prijedloga-za-koje-su-osigurana-sredstva-u-proracunu-grada-splita-za-2024-godinu> , a zadnji dan za dostavu dokumentacije je 6. svibnja 2024. godine.



28. ožujka 2024.

## Projekt SuSTainable: postavljanje fotonaponskih elektrana završeno prije roka

Izvođač radova imao je rok od 14 mjeseci za postavljanje fotonaponskih sustava, odnosno solarnih elektrana na 14 objekata u vlasništvu Grada Splita: osnovne škole Brda, Lokve - Gripe, Kamen - Šine, Mejaši, Pujanke, Ravne njive - Neslanovac, Stobreč, Visoka, Žnjan - Pazdigrad i Žrnovnica, zatim dječje vrtiće Mala sirena, More i Ružmarin te dvoranu Košarkaškog kluba Split na Gripama. Točno 12 mjeseci kasnije 11 objekata je spojeno na električnu mrežu, dok su tri u procesu spajanja.



Preuzmi fotografije 



28. ožujka 2024.

## Ulažemo u sportsko – rekreacijsku infrastrukturu: Pogledajte obnovljene nogometne terene u Stobreču

NK Primorac, građani Stobreča i okolice mogu se pohvaliti jednim od najmodernije opremljenih nogometnih igrališta. Radovi na obnovi i rekonstrukciji pomoćnog igrališta su završeni, a za koji tjedan biti će spremno i glavno pa će uskoro oba uređena terena biti ‘u punom pogonu’.